

Prosjekt:Lindern kvartal III

Uke Nr, 2023:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5					
Opprigg for rehabilitering	█																		
Koble over spillvann til gråvann OJB 5- AH 2 Pigge tilgang i kjellergulv OJB 5	█																		
Rehabilitering Spillvann OJB 5, OJB 1, OJB 3, GB 7 og AH 2		█	█																
Koble over gråvann til spillvann OJB 5, OJB 1, OJB 3, GB 7 og AH 2			█																
Rehabilitering Gråvann OJB 5, OJB 1, OJB 3, GB 7 og AH 2			█	█	█														
Koble over spillvann til gråvann AH 8, EH 2, OJB 9 og OJB 7					█														
Koble tilbake stammer i OJB 5, OJB 1, OJB 3, GB 7 og AH 2						█													
Rehabilitering Spillvann AH 8, EH 2, OJB 9 og OJB 7					█	█	█												
Koble over gråvann til spillvann AH 8, EH 2, OJB 9 og OJB 7							█												
Rehabilitering Gråvann AH 8, EH 2, OJB 9 og OJB 7							█	█	█										
Koble tilbake stammer i AH 8, EH 2, OJB 9 og OJB 7									█										
Koble over spillvann til gråvann AH 4- AH 6										█									
Rehabilitering Spillvann AH 4-AH 6										█	█	█							
Koble over gråvann til spillvann AH 4-AH 6												█							
Rehabilitering Gråvann AH 4-AH 6											█	█	█						
Kompletterende arbeider for ferdigstillelse, nedrigg														█					
Koble tilbake stammer AH 4- AH 6														█					
Avløp steng for:																			
Armauer Hansens gate 2A-B og General Birchs gate 7A	23.okt		09.nov			27.nov													
General Birchs gate 7B, Ole Jacob Brochs gate 1A, 1B og 3	24.okt		09.nov			28.nov													
Ole Jacob Brochs gate 5 A,B og C	25.okt		10.nov			29.nov													
Armauer Hansens gate 8 og Eugene Hansens gate 2					20.nov		07.des		21.des										
Ole jacob Brochs gate 9, 7A og 7B					21.nov		08.des		22.des										
Armauer Hansens gate 4										02.jan		18.jan		29.jan					
Armauer Hansens gate 6										03.jan		19.jan		30.jan					
	█				█		█		█			█		█					
		Omkobling avløp			Rehabilitering			Rens, gjennomspylger for rehabilitering				Opprigg/nedrigg							