

Fremdrift fasadearbeider revidert 24.06.2020

Uke:	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
Ole Jacob Brochs Gate 5 a,b og c mot vei																			
Komplettering																			
Ole Jacob Brochs Gate 7 a og b mot bakgård inkl gavler																			
Komplettering																			
Ole Jacob Brochs Gate 7 a og b mot vei																			
Komplettering og fjerning av tildekking																			
Ole Jacob Brochs Gate 9 mot vei																			
Tildekking av vinduer og tilstøtende konstruksjoner, fjerning av puss med maling																			
Puss av fasade og maling av trekkninger og smijernsdetaljer																			
Komplettering og fjerning av tildekking																			
Eugene Hanssens Gate 2 mot vei																			
Tildekking av vinduer og tilstøtende konstruksjoner, fjerning av puss med maling																			
Puss av fasade og maling av trekkninger og smijernsdetaljer																			
Komplettering og fjerning av tildekking																			Tildekkingen av leilighetsvinduer blir tatt bort etter vasking og satt på igjen før pussing. Dette for at vi jobber på begge siden av huset.
OJB 9 og Eugene Hanssens Gate 2 mot Bakgården																			
Tildekking av vinduer og tilstøtende konstruksjoner, fjerning av puss med maling																			
Puss av fasade og maling av trekkninger og smijernsdetaljer																			
Komplettering og fjerning av tildekking																			Temperaturavhengig. Kan bli utsatt til Mars/April
Armauer Hanssens gate 8																			
Vi håper å kunne sandblåse og vaske veggene før jul.																			
Puss av fasade og maling av trekkninger og smijernsdetaljer blir sannsynligvis tatt i Mars-April.																			
Dette er avhengig av temperatur																			

Vi tar forbehold om at vi får temperatuer og vær som muliggjør arbeidene. Fremdriftsplanen er et levende dokument og vil kunne bli revidert. Avvik på innenfor 1 uke vil ikke bli revidert. Se også: frontent.no/beboerinformasjon/lindern-kvartal-iii/